

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



АКТ
технічного огляду
Будівлі лазні

сmt Кочеток

« 4 »квітня 2025 року

Ми ,комісія, в складі :

Голова комісії

ВОЛЧЕНКОВ Максим Леонідович –
заступник директора коледжу з АГР;

Члени комісії:

КОНАРЄВ Олександр Олександрович–
інженер по ремонту, викладач ЗФПО;

СТАНІСЛАВСЬКИЙ Володимир Павлович–
інспектор з О.П.та П.Б.;

БЛОХА Таміла Станіславівна–
головний бухгалтер;

1. При технічному огляді будівлі лазні були виявленні наступні дефекти та пошкодження конструктивних елементів:

1. Зношення (тріщини) в окремих місцях покриття даху з шиферу.
2. Тріщини в зовнішніх стінах.
3. Руйнування дерев'яного каркасу, навісу для зберігання дров.
4. Відсутність вимощення по периметру будівлі.
5. Руйнування штукатурки цоколю.
6. Зношення входних дверних блоків.
7. Відсутність козирків над входами в будівлю.
8. Відсутність підвіконних відливів.
9. Зношення ділянок електропостачання в приміщенні коридора першого поверху.
10. Відсутність електроосвітлення в приміщенні сховищ дров та в коридорі котельні.
11. Зношення обладнання приготування гарячої води.
12. Зношення обладнання санітарного вузлу першого поверху.
13. Руйнування штукатурки в приміщенні коридору першого поверху.

14. Відсутність блискавковідвід будівлі.

15. Відсутність вогнезахисних дерев'яних конструкцій даху.

2. Для усунення виявлених дефектів та пошкоджень конструктивних елементів необхідно виконати наступний обсяг робіт:

1. Ремонт покрівлі даху будівлі з шиферу окремими місцями.
2. Ремонт мурування зовнішніх стін.
3. Ремонт дерев'яного каркасу навісу для зберігання дров.
4. Улаштування вимощення по периметру будівлі.
5. Ремонт штукатурки цоколю
6. Ремонт (заміна) входних дверних блоків.
7. Улаштування підвіконних відливів з оцинкованої сталі.
8. Улаштування козирків над входами в будівлю.
9. Ремонт ділянок електропроводки з установкою додаткового обладнання в приміщенні коридору першого поверху.
10. Улаштування електроосвітлення в приміщеннях коридору котельні і сховища дров.
11. Заміна обладнання для пристосування гарячої води.
12. Заміна сан. тех. обладнання в санвузлу першого поверху.
13. Виконання комплексу опоряджувальних робіт в приміщеннях першого поверху.
14. Улаштування блискавковідвід будівлі і вогнезахист дерев'яних конструкцій даху.

Висновок комісії: будівля лазні знаходиться в задовільному стані і придатна до експлуатації. .

Голова комісії:  (Максим ВОЛЧЕНКОВ)

Члени комісії:

 (Олександр КОНАРЄВ)

 (Володимир СТАНІСЛАВСЬКИЙ)

 (Таміла БЛОХА)