

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Т.в.о. директора
Чугуєво-Бабчанського
лісового фахового коледжу

Валерій СОЛОДОВНИК
«7» квітня 2025 року.

АКТ
технічного огляду
Будівлі столярної майстерні

сmt Кочеток

« 4 »квітня 2025 року

Ми ,комісія, в складі :

Голова комісії

Волченков Максим Леонідович–

заступник директора коледжу з АГР;

Члени комісії:

Конарєв Олександр Олександрович–

інженер по ремонту, викладач ЗФПО;

Станіславський Володимир Павлович–

інженер з О.П. та ПБ;

Блоха Таміла Станіславівна–

головний бухгалтер;

I. При технічному огляді будівлі столярної майстерні були виявленні наступні дефекти та пошкодження конструктивних елементів:

1. Зношення несучих і огорожувальних конструктивів даху будівлі.
2. Тріщини в зовнішніх і внутрішніх стінах.
3. Зношення віконних та дверних блоків.
4. Зношення ділянок внутрішніх електромереж.
5. Відсутнє вимощення по периметру будівлі.
6. Не відповідає нормам електричний увід 0,4 Кв в будівлю.
7. Пошкодження штукатурки внутрішніх поверхностей.
8. Відсутнє опалення будівлі.
9. Відсутня витяжна примусова вентиляція .
10. Відсутній блискавковідвід будівлі.
11. Зношення дощатої підлоги.

II. Для усунення виявлених дефектів та пошкоджень конструктивних елементів необхідно виконати наступний обсяг робіт:

1. Ремонт кроквяної системи даху будівлі з заміною покрівлі з шиферу.
2. Ремонт мурування зовнішніх і внутрішніх стін в окремих місцях.
3. Замінна віконних та дверних блоків.

4. Ремонт внутрішніх мереж електропостачання.
5. Виконати електричних увід 0,4 Кв відповідно до норм.
6. Улаштування вимощення по периметру будівлі.
7. Виконати обсяг опоряджувальних робіт.
8. Улаштування опалення будівлі.
9. Улаштування витяжної примусової вентиляції.
10. Ремонт дощатої підлоги.
11. Улаштування блискавковідвід будівлі.

Висновок комісії: до усунення виявлених дефектів і пошкоджень будівля столярної майстерні – не придатна до подальшої експлуатації.

Голова комісії:  (Максим ВОЛЧЕНКОВ)

Члени комісії:

 (Олександр КОНАРІВ)
 (Володимир СТАНІСЛАВСЬКИЙ)
 (Таміла БЛОХА)